



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α.Δ.Α.:**

Πόρος, 20 Ιανουαρίου 2026

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 2^{ης}/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^ο:

**Εξέταση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο:
«Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης».**

Στον Πόρο σήμερα, την 19^η του μηνός Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:10, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.143/15.1.2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με i) τις διατάξεις του ά. 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) και τροποποιήθηκε με το ά.6 του Ν. 5056/2023, ii) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση Δ.Σ. 89/2011), iii) την υπ' αριθμ. 98 και με αρ. πρωτ.8182/26.1.2024 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β' του ά. 177 του Ν. 4635/2019 και ισχύει), καθώς σε σύνολο δεκαπέντε(15) μελών, παρόντα ήταν τα δώδεκα (12).

Όνομα συμβούλου	Παρόντες	Απόντες
-----------------	----------	---------

1. Πρόεδρος: Γρίβα Ιωάννα	+	
2. Αντιπρόεδρος: Κανατσίδη Ελένη		-
3. Γραμματέας: Κουτουζή Ελένη	+	
4. Γκιών Κωνσταντίνος	+	
5. Δημητριάδης Ιωάννης		-
6. Κανατσίδης Γεώργιος	+	
7. Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα		-
8. Λίτσας Χρήστος	+	
9. Μακρή Αγγελική	+	
10. Μάνεσης Κυριάκος	+	
11. Μουτζουβής Κωνσταντίνος	+	
12. Παπαχρήστου Αναστάσιος	+	
13. Ροή Χριστίνα	+	
14. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	
15. Ρούσσος Ιωάννης	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ελένη Παπαϊωάννου, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 6δ' του Ν. 3584/2007 καθώς και η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να αλλάξει η σειρά των θεμάτων και να περάσει πρώτο το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης της κ. Κουτουζή, που είναι και εισηγήτρια στο δεύτερο θέμα,(η παράκληση έγινε δεκτή ομόφωνα), η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του δεύτερου θέματος.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέτω υπ' όψη σας τα εξής:

- Σύμφωνα με το **αρ. 156 του Ν. 4412/2016**, όπως τροποποιήθηκε με το **αρ. 75 του Ν. 4782/2021** και ισχύει: «...3. ...γ) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που

εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: **γα)** Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. **γβ)** Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. **γγ)** Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. **γδ)** Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. **γε)** Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. **Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.** Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα, αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους... **4.** Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σύμφωνα με την **περ. 3 της παρ. 2 του ά. 2 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 1 του Ν. 4782/2021** και ισχύει: **«3) ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης».**

- Σύμφωνα με την **παρ. 5 του ά. 3 του Π.Δ. 171/1987: «5.«Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή**

Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει...».

- Σύμφωνα με την περ. ζ' της παρ. 1 του ά. 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 31 του Ν. 5013/2023 και ισχύει: «1.Η Οικονομική Επιτροπή... ζ)Ασκή τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».
- Σύμφωνα με την παρ. 1 του ά. 65 του Ν. 3852/2010: «1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
- Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι το έργο έχει περατωθεί, προκύπτει κατά τεκμήριο η άσκηση της αρμοδιότητας Προϊσταμένης Αρχής από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Α' - ΓΕΝΙΚΑ

Για την σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λάβαμε υπόψη μας την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Την υπ' αριθ. 15/2025 Μελέτη με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης» των Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Πόρου.
2. Το υπ' αριθμό 40/2025 πρωτογενές αίτημα (Α.Δ.Α.Μ.: 25REQ016410602).
3. Την υπ' αριθ. 288/2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου, με Α.Δ.Α: ΨΡΦ3ΩΞΝ-Ρ3Ξ
4. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 1350/5-03-2025 Βεβαίωση Π.Ο.Υ.
5. Την υπ' αριθ. 1351/5-03-2025 Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν θέματι έργου.
6. Την υπ' αριθμό πρωτ.: 1439/10-03-2025 προσφορά του αναδόχου.

7. Την υπ' αριθ. 268/10-03-2025 απόφαση Δημάρχου Πόρου (Α.Δ.Α.: ΡΚ6ΟΩΞΝ-Φ6Φ) για την ανάθεση του εν θέματι έργου βάση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
8. Την υπ' αριθ. 12/12-03-2025 σύμβαση έργου, συνολικού ποσού 36.828,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Την υπ' αριθ. 1563/13-03-2025 για τον ορισμό επιβλέποντος έργου.

Β' - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ-147/Α/08-08-2016, όπως έχει τροποποιηθεί ιδίως με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ-36/Α/09-03-2021) και ισχύει, καθώς επίσης από τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

Γ' - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Πόρου έχει προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες με στόχο την αναβάθμιση του υφιστάμενου παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης, το οποίο παρουσιάζει συνεχείς βλάβες προκαλώντας αναστάτωση στους καταναλωτές, απώλεια ύδατος και κόστος αποκατάστασης αυτών. Παράλληλα ενισχύει το δίκτυο πυρόσβεσης του Δήμου σε 5 σημεία του με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιών, με την τοποθέτηση 6 νέων πυροσβεστικών κρουνών σε 5 διαφορετικές περιοχές του δήμου, τη σύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο το οποίο στα συγκεκριμένα τμήματα αντικαταστάθηκε λόγω παλαιότητας με στόχο τη μείωση διαρροών και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου με αγωγούς PE 3ης γενιάς.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις στις οποίες πραγματοποιείται αναβάθμιση του υφιστάμενου παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης είναι οι εξής:

1. Ασκέλι πλησίον Αγ. Βαρβάρας: Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου με σωλήνα PE 3^{ης} γενιάς Φ63 μήκους 100 μέτρων.
2. Ασκέλι Καμάρες: Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου παλαιωμένου με νέο αγωγό PE 3^{ης} γενιάς Φ63 μήκους 60 μέτρων.

3. Στον Αγ. Στέφανο, πλησίον Οικίας Κασιγκρα: Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου παλαιωμένου με νέο αγωγό ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ50 μήκους 60 μέτρων.
4. Πλησίον Δασαρχείου: Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου παλαιωμένου με νέο αγωγό ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ63 μήκους 60 μέτρων.
5. Μπέλεσι: Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου παλαιωμένου με νέο αγωγό ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ90 μήκους 420 μέτρων.

Δ' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η εργολαβία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στο 100% και συγκεκριμένα

1. Στην θέση Αγ. Βαρβάρα έχει τοποθετηθεί νέος αγωγός ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ63 μήκους 100 μέτρων. Επίσης εγκαταστάθηκαν δέκα νέες παροχές και δύο πυροσβεστικοί κρουνοί.
2. Στην θέση Μοναστήρι έχει τοποθετηθεί νέος αγωγός ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ63 μήκους 150 μέτρων. Επίσης εγκαταστάθηκαν τέσσερις νέες παροχές και ένας πυροσβεστικός κρουνός.
3. Στην θέση Αγ. Στέφανος έχει τοποθετηθεί νέος αγωγός ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ50 μήκους 60 μέτρων. Επίσης εγκαταστάθηκε μια νέα παροχή και ένας πυροσβεστικός κρουνός.
4. Στην θέση Δασαρχείο έχει τοποθετηθεί νέος αγωγός ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ63 μήκους 60 μέτρων. Επίσης εγκαταστάθηκε ένας πυροσβεστικός κρουνός.
5. Στην θέση Μπέλεσι έχει τοποθετηθεί νέος αγωγός ΡΕ 3^{ης} γενιάς Φ90 μήκους 285 μέτρων. Επίσης εγκαταστάθηκε ένας πυροσβεστικός κρουνός.

Ε' - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αρχικό συμβατικό ποσό αναλύεται ως εξής:

Δαπάνες εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ):	25.787,93€
Απρόβλεπτες δαπάνες:	3.868,19€
Απολογιστικές εργασίες	44,32€
Πρόβλεψη αναθεώρησης	<u>0,00€</u>
Σύνολο Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)	29.700,44€
Φ.Π.Α. 24%	<u>7.128,11€</u>

Σύνολο Σύμβασης**36.828,55€**

ΣΤ' - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} - ΤΕΛΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

α) Τις εργασίες και τις αυξομειώσεις των εργασιών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Ειδικότερα:

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

[1.1] ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

1. Α.Τ.1: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
2. Α.Τ.2: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
3. Α.Τ.6: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
4. Α.Τ.8: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
5. Α.Τ.9: Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων λόγω ειδικών συνθηκών εκτέλεσης τεχνικών έργων βάσει της υπ' αρ. 33/2004 Εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ (Αρ.Πρωτ. Δ17α/02/137/ΦΝ437/24- 12-2004)
6. Α.Τ.10: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
7. Α.Τ.13: Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm
8. Α.Τ.16: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης

[1.2] ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

1. Α.Τ.3: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
2. Α.Τ.4: Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη
3. Α.Τ.5: Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)
4. Α.Τ.7: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
5. Α.Τ.11: Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου έως DN 32 mm / PN 16 atm
6. Α.Τ.12: Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm
7. Α.Τ.14: Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm

Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών της ομάδας, η οποία οφείλεται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, προτείνεται να καλυφθεί από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016

Ζ' - ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Το σύνολο της δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Τακτ. Α.Π.Ε.
Σύνολο δαπάνης εργασιών	25.787,94	29.622,68
Απρόβλεπτη δαπάνη	3.868,19	33,45
Σύνολο 1	29.656,13	29.656,13
Απολογιστικά	44,32	44,32
Σύνολο 2	29.700,45	29.700,45
Λογιστικό λάθος	-0,01	-0,01
Σύνολο 3	29.700,44	29.700,44
Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,00	0,00
Σύνολο 4	29.700,44	29.700,44
Φ.Π.Α. 24%	7.128,11	7.128,11
Γενικό Σύνολο	36.828,55	36.828,55

Με τον παρόντα ΑΠΕ, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου και δεν διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η' - ΠΡΟΤΑΣΗ

Επειδή,

- 1) Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 36.828,55 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
- 2) Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χωρίς επιφύλαξη.

Προτείνουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΟΡΟΥ**», αναδόχου **ΜΕΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.**, ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης **36.828,55€**.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Γκιών Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
2. Γρίβα Ιωάννα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
3. Κανατσίδης Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.

4. Λίτσας Χρήστος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
5. Μάνεσης Κυριάκος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
6. Μακρή Αγγελική: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
7. Μουτζουβής Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
8. Παπαχρήστου Αναστάσιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
9. Ροή Χριστίνα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
10. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
11. Ρούσσος Ιωάννης: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	11	Γκιών Κωνσταντίνος, Γρίβα Ιωάννα, Κανατσίδης Γεώργιος, Λίτσας Χρήστος, Μάνεσης Κυριάκος, Μακρή Αγγελική, Μουτζουβής Κωνσταντίνος, Παπαχρήστου Αναστάσιος, Ροή Χριστίνα, Ρούσσος Ιωάννης, Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	
ΛΕΥΚΟ	-	-
ΠΑΡΩΝ	-	-
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΟΡΟΥ**», αναδόχου **ΜΕΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.**, ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης **36.828,55€**.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **6/2026**.

Η Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Γρίβα Ιωάννα	-	1. Γκιών Κωνσταντίνος 2. Κανατσίδης Γεώργιος 3. Λίτσας Χρήστος 4. Μάνεσης Κυριάκος 5. Μακρή Αγγελική 6. Μουτζουβής Κωνσταντίνος 7. Παπαχρήστου Αναστάσιος 8. Ροή Χριστίνα 9. Ρούσσοις Ιωάννης 10. Ροΐδης Κωνσταντίνος