



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α.Δ.Α.:

Πόρος, 11 Μαρτίου 2026

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5^{ης}/2026 τακτικής μεικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Εξέταση 6ου Α.Π.Ε. Εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Πόρου».

Στον Πόρο σήμερα, την 10^η του μηνός Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου στο γραφείο Δημάρχου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.1038/6.3.2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με i) τις διατάξεις του ά. 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) και τροποποιήθηκε με το ά.6 του Ν. 5056/2023, ii) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση Δ.Σ. 89/2011), iii) την υπ' αριθμ. 98 και με αρ. πρωτ.8182/26.1.2024 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (κατ' άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και άρθρο 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β' του ά. 177 του Ν. 4635/2019 και ισχύει), καθώς σε σύνολο δεκαπέντε(15) μελών, παρόντα ήταν τα δεκατρία (13).

Όνομα συμβούλου	Παρόντες	Απόντες
1. Πρόεδρος: Γρίβα Ιωάννα	+	
2. Αντιπρόεδρος: Κανατσιδή Ελένη	+	
3. Γραμματέας: Κουτουζή Ελένη	+	
4. Γκιών Κωνσταντίνος	+	
5. Δημητριάδης Ιωάννης	+	
6. Κανατσιδής Γεώργιος	+	
7. Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα	+	
8. Λίτσας Χρήστος	+	
9. Μακρή Αγγελική	+	
10. Μάνεσης Κυριάκος		-
11. Μουτζουβής Κωνσταντίνος	+	
12. Παπαχρήστου Αναστάσιος		-
13. Ροή Χριστίνα	+	
14. Ροΐδης Κωνσταντίνος	+	
15. Ρούσσος Ιωάννης	+	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ελένη Παπαϊωάννου, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 6δ' του Ν. 3584/2007 καθώς και η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Πρωτόπαπα, για την τήρηση των πρακτικών.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ. Κανατσιδή Ελένη και Μακρή Αγγελική αποχώρησαν πριν την ψήφιση του θέματος.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ,ο οποίος εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως:

Θέτω υπόψη σας τα εξής:

- Σύμφωνα με το **ά. 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 75 του Ν. 4782/2021** και ισχύει: «...**3. ...γ)** Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: **γα)** Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση

και τα συμβατικά τεύχη. **γβ)** Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. **γγ)** Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. **γδ)** Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. **γε)** Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. **Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.** Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα, αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους... **4.** Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιμών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση. **5. Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές.** Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων ως εξής: **α)** για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, **β)** για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και **γ)** για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή, που

συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος... Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Η περ. γ' εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί, σύμφωνα με τις περ. α' ή β'. Στην «ανάλυση της τιμής» διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με την περ. γ' από τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με τις περ. α' ή β'. Για εργασίες που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές ή ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές κατά τα παραπάνω συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί éλαττον στοιχεία κόστους. Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων, σύμφωνα με τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και μισθωμάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Γ' Τριμήνου 2012. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στον χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης με αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. Οι τιμές που κανονίζονται, σύμφωνα με την περ. β' υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και στην περ. α', αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής της περ. γ' που κανονίζεται, σύμφωνα με τις περ. α' ή β'. Οι τιμές ιδίως, των υλικών των μηχανικών εξοπλισμών, των συσκευών, που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο. Στις συμβάσεις έργων του άρθρου 50, περί δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης, ορίζεται υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύμβασης τεκμαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο έργο. 6. Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 5 ή το μέρος της τιμής της περ. γ', που κανονίζεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 5, ανάγεται στο επίπεδο των τιμών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόμενη με σταθερό συντελεστή, που αφορά στη συμβατική ομάδα ομοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία.

Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο: $\sigma = A : B$ όπου: *A*: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές του προϋπολογισμού υπηρεσίας του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και *B*: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές των ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συμβατικές ομάδες ομοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή που υπολογίζεται με τον ίδιο παραπάνω τύπο $\sigma = A/B$ όπου οι δαπάνες *A* και *B* αφορούν στις εργασίες του προϋπολογισμού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν μια ομάδα εργασιών. Για τον υπολογισμό των δαπανών, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω πηλίκα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισμού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών ή εγκεκριμένα τιμολόγια δημοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τμήματα εργασιών των αναλύσεων ή τιμολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις, που ο προϋπολογισμός υπηρεσίας περιλαμβάνει «κατ' αποκοπήν τιμές» ή οι τιμές του τιμολογίου είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή είναι κατ' αποκοπήν τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο, με τα έγγραφα της σύμβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυση της τιμής των εργασιών αυτών ή βασικών επί μέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άμεσα την «κατ' αποκοπήν τιμή» και που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών. Ο ανωτέρω τρόπος καθορισμού τιμών των νέων εργασιών δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 50. Με τη διακήρυξη ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται με βάση τις γενικές αρχές τιμολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισμούς υπηρεσίας από τους φορείς κατασκευής των έργων και πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,90. Οι νέες τιμές μονάδας εργασιών που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται με το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη σύμβαση, αν αυτό για την περ. α' της παρ. 6 δεν περιέχεται στην παρόμοια ή ανάλογη τιμή. **7. Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται**

από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. **Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία.** Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε. **Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς».**

- Σύμφωνα με την περ. 3 της παρ. 2 του ά. 2 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 1 του Ν. 4782/2021 και ισχύει: «3) ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης».
- Σύμφωνα με την παρ. 5 του ά. 3 του Π.Δ. 171/1987: «5.«Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει...».
- Σύμφωνα με την περ. ζ' της παρ. 1 του ά. 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ά. 31 του Ν. 5013/2023 και ισχύει: «1.Η Οικονομική Επιτροπή... ζ)Ασκή τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».
- Σύμφωνα με την παρ. 1 του ά. 65 του Ν. 3852/2010: «1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που

ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

- Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ήτοι σε στάδιο μετά τη σύναψη της σύμβασης, **προκύπτει κατά τεκμήριο η άσκηση της αρμοδιότητας Προϊσταμένης Αρχής από το Δημοτικό Συμβούλιο.**

Κύρια στοιχεία του έργου

1. Η υπ' αριθμ. **31/2022 Μελέτη** και Τεύχη Δημοπράτησης.
2. Την υπ αρ. 89519/23.12.2022 Κοινή Υ.Α Ένταξης της Πράξης «**Οδική Ασφάλεια Δήμου Πόρου**» στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο» με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ)
3. Η υπ αριθμ, 14/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης για το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ**»
4. Η με αρ. 61/2023 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού (ΑΔΑ :9ΒΡΟΩΞΝ-595)
5. Η υπ' αριθμ. 40/29-06-2023 Σύμβαση Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου μεταξύ του Κυρίου του Έργου «**Δήμου Πόρου**» και του Αναδόχου «**ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ**», ποσού **1.882.592,55** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (21SYMV009793749)
6. Την υπ' αριθμ.**103/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου (ΑΔΑ: 6ΤΥ1ΩΞΝ-Ρ30) με την οποία εγκρίθηκε ο^{1ος} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
7. Την υπ' αριθμ. **142/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου (ΑΔΑ :9ΛΚΓΩΞΝ-59Σ.)με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
8. Την υπ' αριθμ. **64/2024** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου (ΑΔΑ:63ΑΓΩΞΝ-12Κ) με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου.
9. Την υπ' αριθμ. **134/2024** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου (ΑΔΑ:6ΕΑ4ΩΞΝ-ΠΙΗ) με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.

10. Την υπ' αριθμ. **67/2025** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου (ΑΔΑ: 9Π9ΑΩΞΝ-ΨΙΝ) με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
11. Το υπ' αριθμ. εις. 643/11.2.2026 6^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

Γ. 6^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 5ου Α.Π.Ε.

Ο 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την με αρ.20204 Α. Πλ.2547/1-6-05 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τον «Έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων», από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει:

- Τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, σε σχέση με τις αναγραφόμενες στον συμβατικό προϋπολογισμό, την απορρόφηση του Ποσού των Απροβλέπτων, τα οποία ως Διορθωτικό Κονδύλιο της Μελέτης, που αφορούν το τεχνικό Αντικείμενο της Συγκεκριμένης Σύμβασης, διατίθενται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις και προμετρητικά σφάλματα καθώς και την αύξηση του κονδυλίου της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τις μεταβολές ποσοτήτων ανά ομάδα συμβατικών εργασιών

B1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 6ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ 6ος ΑΠΕ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩ Ν ΕΡΓΑΣΙΩΝ	661.198,00€	704.958,64€	43.760,64€

Κατά συνέπεια με τον 6° ΑΠΕ παρουσιάζεται αύξηση κατά 43.760,64€ από τη σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΟΣ 6ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ 6ος ΑΠΕ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩ Ν ΕΡΓΑΣΙΩΝ	436.979,15 €	565.062,05 €	128.082,90€

Κατά συνέπεια με τον 6° ΑΠΕ παρουσιάζεται αύξηση κατά 128.082,90€ από τη σύμβαση.

Γ.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες **δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.**

Γ.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	6 ^{ΟΥ} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ 5 ^{ΟΣ} ΑΠΕ - ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	1.295.849,04 €	1.498.624,41€	202.775,37€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	194.377,36 €	0,01€	-194.377,35€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.490.226,40 €	1.498.624,42 €	8.398,02€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	27.993,40€	19.595,38€	-8.398,02€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.518.219,80 €	1.518.219,80 €	0,00 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00 €	220.000, 00 €	220.000, 00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.518.219,80 €	1.738.219,80 €	220.000, 00 €
ΦΠΑ (24%)	364.372,75 €	417.172,75 €	52.800,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.882.592,55 €	2.155.392,55 €	272.800,00 €

1. ΔΑΠΑΝΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- A.** Οι Εργασίες του 6^{ου} Α.Π.Ε. βρίσκονται σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.
- B.** Τα απρόβλεπτα μειώνονται από 194.377,36 € σε 0,01€.

Η τελική δαπάνη του έργου μετά τα ανωτέρω αναφερόμενα ανέρχεται στο ποσόν των 1.738.219,80€ και με Φ.Π.Α θα ανέλθει στο ποσό των 2.155.392,55€, ήτοι παρουσιάζει αύξηση κατά 220.000, 00 € πλέον Φ.Π.Α. από την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στο κονδύλι της πρόβλεψης αναθεώρησης.

Πληρούνται δε οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου 36/19-10-05 με αρ. Πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ437 του ΥΠΕΧΩΔΕ περί διαχείρισης των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με τις εξαιρέσεις της παραπάνω εγκυκλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον 6ο Α.Π.Ε. Εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Πόρου».

Ο επικεφαλής της Παράταξης της Μειοψηφίας κατέθεσε τις απόψεις της παράταξής του ως εξής:

Η παράταξή μας θα ψηφίσει **ΠΑΡΩΝ**, καθότι ο Α.Π.Ε. του θέματος έχει συνταχθεί εντός του διαστήματος της τελευταίας χορηγηθείσας παράτασης (Απόφαση Δ.Σ. 13/2026), με την οποία διαφωνήσαμε πλήρως. Επιπλέον, συνιστά έλλειψη το γεγονός ότι στην (ανυπόγραφη) εισήγηση της Τ.Υ. δεν αναφέρεται αν η προτεινόμενη έγκριση του Α.Π.Ε. είναι με ή χωρίς διορθώσεις (άρθρο 157 παρ. 7 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει).

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης:

1. Γκιών Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση
2. Γρίβα Ιωάννα: **ΝΑΙ** στην εισήγηση. (μέσω τηλεδιάσκεψης).
3. Δημητριάδης Ιωάννης: **ΠΑΡΩΝ** (μέσω τηλεδιάσκεψης).
4. Κανασιδής Γεώργιος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
5. Καραμάνη -Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα: **ΠΑΡΩΝ** στην εισήγηση. (μέσω τηλεδιάσκεψης).
6. Κουτουζή Ελένη: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
7. Λίτσας Χρήστος: **ΠΑΡΩΝ**. (μέσω τηλεδιάσκεψης).
8. Μουτζουβής Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση. (μέσω τηλεδιάσκεψης).
9. Ροή Χριστίνα: **ΠΑΡΩΝ** στην εισήγηση.
10. Ροΐδης Κωνσταντίνος: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.
11. Ρούσσος Ιωάννης: **ΝΑΙ** στην εισήγηση.

Ακολούθησε η καταμέτρηση των ψήφων, η οποία είχε ως εξής:

	Αριθμός ψήφων	Ονόματα συμβούλων
ΝΑΙ	7	Γκιών Κωνσταντίνος, Γρίβα Ιωάννα, Κανασιδής Γεώργιος, Κουτουζή Ελένη, Μουτζουβής Κωνσταντίνος, Ρούσσος Ιωάννης, Ροΐδης Κωνσταντίνος
ΟΧΙ	-	-
ΛΕΥΚΟ	-	-

ΠΑΡΩΝ	4	Δημητριάδης Ιωάννης, Καραμάνη-Μοσχογιάννη Κωνσταντίνα, Λίτσας Χρήστος, Ροή Χριστίνα
ΑΠΟΧΗ	-	-
ΝΑΙ σε έγκυρη εναλλακτική πρόταση	-	-
Μη-έγκυρη ψήφος	-	-

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6ο Α.Π.Ε. Εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Πόρου».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **25/2026**.

Η Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
Γρίβα Ιωάννα	Κουτουζή Ελένη	<ol style="list-style-type: none"> 1. Γκιών Κωνσταντίνος 2. Κανατσιδής Γεώργιος 3. Μουτζουβής Κωνσταντίνος 4. Ρούσσοι Ιωάννης 5. Ροΐδης Κωνσταντίνος